

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า
เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งขมิ้น-ห้วยซ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า ได้ว่าจ้าง บริษัท เอกมลการโยธา ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งขมิ้น-ห้วยซ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๒,๕๐๐ บาท (-สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน นั้น

เนื่องจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถานที่ก่อสร้างแล้ว ปรากฏว่า ช่วง กม. ๐+๖๖๘ ถึง กม. ๐+๙๐๐ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากมีความกว้างแค่ ๔.๕๐ – ๔.๘๐ เมตร ซึ่งทางด้านซ้ายทางติดต้นสะเดาปลูกชิดริมถนน และด้านขวาทางติดสวนยางพารา ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด และใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ อบต.ท่าสะบ้ากำหนด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๒,๕๐๐.๐๐.-บาท (สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเห็นควรพิจารณาแก้ไขสัญญาเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยทำการปรับลดระยะทางความยาวลงเหลือ ๖๖๘ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ถมหินผุหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๑๕๐,๒๙๙.๔๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตามแก้ไขแบบรูปและรายละเอียด ๑. แผ่นปก จำนวน ๑ แผ่น ๒. รูปตัดโครงสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น ๓. แผนที่แสดงตำแหน่งงานที่ซ่อมแซม จำนวน ๒ แผ่น และตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งขมิ้น-ห้วยซ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหากมีข้อสงสัยประการใด ขอดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๙๖๙๒๒-๑๔ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญดี จีนฉิ้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่๑๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัด ตรัง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า โดย นายบุญดี จีนฉิ้ม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอกกมล การโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๙๑ หมู่ ๒ โดยนางสาวกิติยา ขุนอินทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งขมิ้น-ห้วยช้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาแบบรูปและรายละเอียด จำนวน ๘ (แปด) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนารายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคา/แบบสรุปราคาฯ จำนวน ๓(สาม) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาบันทึกหลักฐานการต่อรองราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาเอกสารผู้รับจ้าง จำนวน ๘(แปด) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาสูตรการปรับราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือค้ำประกันธนาคารฯ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนารายละเอียดการแบ่งงวดงานโครงการฯ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

/แก้ไขเพิ่มเติม...

แก้ไขเพิ่มเติมใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาแบบรูปและรายละเอียด จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สอง-แสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕๐,๒๙๙.๔๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๒๙๙.๔๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่-สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ เมื่อได้ส่งมอบงานครอบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๕๐๖.๒๕บาท (ห้าร้อยหกบาทยี่-สิบห้าสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

/แก้ไขใหม่...

<u>แก้ไขใหม่เป็น</u>

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๓๗๕.๗๔บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นให้คงเดิม

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายบุญดี จีนฉิ้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกิติยา ขุนอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเทพภากร อ่อนแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวนัดดาวดี กล่ำสีทอง)